



**INFORMACIJA APIE
ŠVENČIONIŲ RAJONE
VYKDOMOS
VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS
TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS
(ITVP) ĮGYVENDINIMĄ
2021 METAIS**

Ataskaita parengta vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. IV-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“



SITUACIJOS ANALIZĖS POKYČIAI

Vilniaus regiono ITVP stiprybėms, silpnybėms (problemoms), galimybėms ir grėsmėms 2021 metais didelį poveikį darė COVID19 pandemija.

STIPRYBĖS

- Daugeliui Vilniaus regione esančių savivaldybių (išskyrus Ukmergės rajono savivaldybę) būdingas santykinai žemas registruoto nedarbo lygis ir (ar) spartus registruoto nedarbo lygio mažėjimas
- Gyventojų skaičius (vertinant viso regiono mastu) santykinai stabilus
- Aukštas artimiausiose Vilniaus miesto prieigose esančių Vilniaus regiono dalių investicinis potencialas

SILPNYBĖS

- Maža materialinių investicijų apimtis ir nediversifikuota šių investicijų struktūra
- Dideli ekonominio aktyvumo netolygumai
- Žemas darbo jėgos aktyvumo lygis
- Gyventojų skaičiaus mažėjimas miestuose (išskyrus Vilniaus miestą)
- Aktyvi švytuoklinė migracija (lemia didelius CO₂ išmetimus)
- Intensyvi ir dispersiška urbanizacija su Vilniaus miesto savivaldybe besiribojančiose teritorijose

GALIMYBĖS

- TEN-T koridorių ir europinių magistralių jungčių plėtra šalyje
- Paslaugų vartotojų suminės perkamosios galios augimas (dėl gyventojų pajamų augimo ir į Lietuvą atvykstančių turistų srauto augimo)
- Mažesnės nekilnojamojo turto kainos skatins rinktis gyvenamąją vietą ne regiono centre (Vilniaus mieste), o aplinkinėse teritorijose esančiose urbanistiniuose centruose

GRĖSMĖS

- Vilniaus regiono ekonominį augimą sustabdys darbo jėgos trūkumas
- Aktyvus aukštas pajamas gaunančių Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų persikėlimas į gretimas savivaldybes lems gentrifikacijos procesus ir pažeis ekologinę prasmę svarbias teritorijas

VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANO STRUKTŪRA

TIKSLAS

PADIDINTI UŽIMTŲJŲ SKAIČIŲ VILNIAUS REGIONE, SKATINANT NAUJŲ VIETINIŲ DARBO VIETŲ KŪRIMĄ TIKSLINĖSE IR SUSIETOSE TERITORIJOSE

1.1 UŽDAVINYS

Pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas

4 Veiksmai

1.2 UŽDAVINYS

Pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei susietose teritorijose

27 Veiksmai

1.3 UŽDAVINYS

Sumažinti neaktyvių gyventojų dalį savivaldybėse, kuriose yra tikslinės ir susietos teritorijos

0 Veiksmų

1.4 UŽDAVINYS

Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose)

50 Veiksmų

ŠVENČIONIŲ RAJONE, ĮGYVENDINANT INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMĄ, YRA VYKDOMI 9 VEIKSMAI

TIKSLAS

Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose

1.1. Uždavinys:

Pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas

Uždavinio įgyvendinimui numatyti **4** veiksmus, iš kurių **1** yra įgyvendinamas Švenčionių rajono savivaldybėje

1.1.3 Veiksmas - Teritorijos paruošimas plyno lauko investicijoms Švenčionėlių mieste (transporto infrastruktūros sutvarkymas)

1.4. Uždavinys:

Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose).

Uždavinio įgyvendinimui numatyta **50** veiksmų, iš kurių **8** yra įgyvendinami Švenčionių rajono savivaldybėje

1.4.9 Veiksmas - Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių, sutvarkymas

1.4.10 Veiksmas - Kompleksiškas Švenčionių rajono Pabradės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas

1.4.11 Veiksmas - Kompleksinis Švenčionėlių miesto viešųjų erdvių sutvarkymas

1.4.12 Veiksmas - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone

1.4.30 Veiksmas - Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.

1.4.31 Veiksmas - Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių mieste

1.4.32 Veiksmas - Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionėlių mieste

1.4.46 Veiksmas - Gatvių rekonstravimas Švenčionėlių mieste

1.1.3 VEIKSMAS

TERITORIJOS PARUOŠIMAS PLYNO LAUKO INVESTICIJOMS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE (TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS)

Rodiklio pavadinimas

1.1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km
----------------	---

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2016	Pabaiga 2018
-------------------------------	-------------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

	VB	238 975
514 622,17	Kitos viešosios išlaidos	275 647,17



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas
– 0,528 km



Švenčionėlių miesto pramonės rajono (plyno lauko) teritorijoje nutiesta nauja Pašaminės gatvė (įrengta važiuojamoji dalis, šaligatvis, apšvietimas). Taip pat, siekiant sudaryti sąlygas saugiai pasiekti plyno lauko teritoriją Žemutinės gatvėje nutiestas šaligatvis su apšvietimu pėsčiųjų eismui organizuoti. Teritorijoje įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai.



1.4.9 VEIKSMAS

KOMPLEKSINIS ŠVENČIONIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO, ESANČIO TARP TAIKOS IR ŠVENČIONĖLIŲ GATVIŲ, SUTVARKYMAS

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2
----------------	--

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2017	Pabaiga 2019
------------------------	------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

666 177,91	ES	566 251,21
	VB	49 963,34
	SB	49 963,36



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas –
22 080,52 m²

Projekto įgyvendinimo metu kompleksiskai sutvarkyta daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių teritorija. Sutvarkyti privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės daugiabučių namų kiemuose, įrengtos penkios vaikų žaidimų ir poilsio aikštelės, sporto įrenginiai skirti bendruomenės poreikių tenkinimui, taip pat mažoji architektūra, sutvarkyti želdiniai. Atlikti apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai, atnaujinti pėsčiųjų takai ir įrengti šaligatviai bei atnaujinti lietaus nuotekų šalinimo tinklai.

Sukurta darni aplinka, kurioje daugiabučių namų gyventojams sudarytos patogios gyvenimo sąlygos.

1.4.10 VEIKSMAS

KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS

VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas –
70 845,70 m²

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), m ²
----------------	--

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2018	Pabaiga 2020
-------------------------------	-------------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1 426 416,79	ES	1 210 202,49
	VB	106 782,57
	SB	109 431,73

Projekte įgyvendintos dvi veiklos:

1. Kompleksiškai sutvarkyta gyvenamoji aplinka šalia daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Vilniaus g. - buvo atlikti pravažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai, pėsčiųjų takų, šaligatvių dangų rekonstravimo, lietaus nuotekų, daugiafunkcinės sporto aikštelės, vaikų žaidimo aikštelių, pavėsinių, lauko žaidimo šaškių stalo, skalbinių džiovinimo aikštelių, apšvietimo, želdynų suformavimo/atnaujinimo, suolų su šiukšliadėžėmis įrengimo darbai.
2. Atnaujinta viešoji erdvė prie Žeimenos upės, pritaikant vietos bendruomenės poreikiams - buvo pašalinti nevertingi krūmai, medžiai, apželdinta teritorija, įrengtas pėsčiųjų takas, apšvietimas, nauji mažosios architektūros elementai (suoliukai su šiukšliadėžėmis, pavėsinė), vaikų žaidimo aikštelė, daugiafunkcinė sporto aikštelė su aikštelėms būtina įranga (tinklai, krepšinio stovai ir t.t), lauko stalo teniso stalas, įrengtos lietaus nuotekos, aptvertos visos aikštelės.



1.4.11 VEIKSMAS

KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), m ²
---------	--

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2018	Pabaiga 2022
-----------------	-----------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1 402 199,06	ES	1 193 530,90
	VB	105 310,07
	SB	103 358,09



Projekto įgyvendinimo metu buvo numatyta sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką Švenčionėlių miesto gyventojams. Projekto metu atnaujinta Švenčionėlių miesto kvartalo, esančio tarp Žemutinės ir Žilvičių g., viešoji erdvė bei sporto aikštynas prie Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos. Kompleksiškai tvarkant gyvenamąją aplinką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Žemutinės ir Žilvičių gatvių Švenčionėlių mieste, rekonstruoti pravažiavimo į kiemus keliai, atlikti automobilių stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai, įrengti pėsčiųjų takai ir šaligatviai bei lietaus nuotekų tinklai. Teritorijoje atnaujintos žaliosios zonos, įrengtos naujos poilsio zonos ir vaikų žaidimų aikštelės. Įrengtas modernus LED apšvietimas. Lauko gatvės teritorijoje įrengta rampa riedučiams bei teniso kortų aikštelė. Išplėstas aikštynas, įrengti bėgimo takai, šuolio į tolį ir rutulio stūmimo sektorius, bėgimo sektorius, futbolo aikštelė, lauko gimnastikos sienelės. Projekto veiklos baigtos. 2020 m. gruodžio 1 d. buvo pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Rodiklis, numatytas paraiškoje ir finansavimo sutartyje, yra pasiektas.

VEIKSMAS ĮGYVENDINAMAS

Pasiektas rodiklis – 49 581,88 m²

1.4.12 VEIKSMAS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-14	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais	Planuojamas pasiekti rodiklis ITVP - 100
1.4-P-15	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių	Planuojamas pasiekti rodiklis ITVP - 3000
1.4-P-16	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais	Planuojamas pasiekti rodiklis ITVP - 287

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2018	Pabaiga 2022
------------------------	------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1 061 267,4	ES	530 365,83
	SB	126 926,7
	Privačios lėšos	403 974,87

"Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionėliuose" ir "Vandens ruošimo įrenginių statyba Naujųjų Zadvarninkų kaime Švenčionių rajone" veiklos faktiškai yra užbaigtos, bet APVA atsiskaityta tik už veiklą "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionėliuose". Už veiklą "Vandens ruošimo įrenginių statyba Naujųjų Zadvarninkų kaime Švenčionių rajone" bus atsiskaitoma šiais metais, remiantis AIVIKS (informacinė sistema "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema") vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos duomenimis. Veikla "Nuotekų tinklų plėtra Adutiškio gatvėje Švenčionių mieste" šiuo metu vykdoma. Planuojama iki 2022 m. rugsėjo mėn. užbaigti.

VEIKSMAS ĮGYVENDINAMAS

Iki 2022 m. sausio pasiekti rodikliai:

- Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - **125**
- Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - **214**



1.4.30 VEIKSMAS

SAULĖTEKIO GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ M. ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.

VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas –
0,63 km

Įgyvendinimo rodiklio pavadinimas

1.4-P-10	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km
-----------------	---

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2017	Pabaiga 2020
-------------------------------	-------------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

310 464,30	ES	263 894,65
	SB	46 121,95
	Kitos viešosios lėšos	447,70



Atlikti Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimo darbai: įrengta asfalto danga, pagrindai, šaligatvis, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas.

1.4.31 VEIKSMAS

ŠVENČIONĖLIŲ GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE

VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas –
0,45 km

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-10	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km
-----------------	---

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2018	Pabaiga 2019
-------------------------------	-------------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

339 737,97	ES	288 777,27
	SB	50 960,70

Atlikti Švenčionėlių gatvės dalies rekonstrukcijos darbai: įrengti pagrindai, paklota asfalto danga, įrengti gatvės ir šaligatvio bortai, šaligatviai, nuvažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas, įrengtos automobilių stovėjimo vietos, eismo organizavimo priemonės.



1.4.32 VEIKSMAS

RYTO GATVĖS REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE

VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
 Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas –
 0,64 km

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-10	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km
-----------------	--

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2018	Pabaiga 2020
------------------------	------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

331 695,61	ES	281 941,26
	SB	49 270,35
	Kitos viešosios lėšos	484,00



Atlikti Ryto gatvės rekonstrukcijos darbai: įrengta asfalto danga, pagrindai, įrengtas vienaspusis pėsčiųjų takas, bordiūrai, atnaujintas gatvės apšvietimas ir tinklai, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema.

1.4.46 VEIKSMAS

GATVIŲ REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE

VEIKSMAS ĮGYVENDINAMAS

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-10	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km
-----------------	---

1.4-P-11	Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.
-----------------	--

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga


Pradžia 2019	Pabaiga 2022
-------------------------------	-------------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1 024 788,43	ES	727 092,30
	SB	154 679,10
	Kitos viešosios lėšos	143 017,03

2020 metais projekto įgyvendinimo metu atlikti Ateities ir Turgaus gatvių Švenčionėlių mieste rekonstrukcijos darbai (apie 1,49 km) ir įdiegtos eismo saugumo priemonės - 2 vnt. Įrengta asfalto danga, nuvažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, gatvių ir šaligatvių bortai, šaligatviai, kelio ženklai.
Rodikliai 2022 metais bus pasiekti.





Igyvendinta
66,67
proc.
visų ITVP
veiksmų

1.1.3 Veiksmas - Teritorijos paruošimas plyno lauko investicijoms
Švenčionėlių mieste (transporto infrastruktūros sutvarkymas)

ĮGYVENDINTAS



1.4.9 Veiksmas - Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių
gatvių, sutvarkymas

ĮGYVENDINTAS



1.4.10 Veiksmas - Kompleksiškas Švenčionių rajono Pabradės miesto
viešųjų erdvių sutvarkymas

ĮGYVENDINTAS



1.4.11 Veiksmas - Kompleksinis Švenčionėlių miesto viešųjų erdvių
sutvarkymas

ĮGYVENDINAMAS

1.4.12 Veiksmas - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone

ĮGYVENDINAMAS

1.4.30 Veiksmas - Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių
m. Švenčionių raj. sav.

ĮGYVENDINTAS



1.4.31 Veiksmas - Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas
Švenčionių mieste

ĮGYVENDINTAS



1.4.32 Veiksmas - Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionėlių mieste

ĮGYVENDINTAS



1.4.46 Veiksmas - Gatvių rekonstravimas Švenčionėlių mieste

ĮGYVENDINAMAS

IKI 2023 M. PABAIGOS ITVP PLANUOTI IR IKI 2021 M. PABAIGOS PASIEKTI PRODUKTO RODIKLIAI

PRODUKTO RODIKLIAI	SIEKTINA REIKŠMĖ IKI 2023 M.	PASIEKTA REIKŠMĖ IKI 2021 M. PABAIGOS
1.2-P-5 Bendros rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,0528	0,528
1.4-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	22 080,52	22 080,52
1.4-P-5 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) m ²	114 671,58	70 845,70
1.4-P-10 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	3,21	1,72
1.4-P-11 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	2	0
1.4-P-14 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais	100	125
1.4-P-15 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių	3000	0
1.4-P-16 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais	287	214


Faktiškai pasiekti
(rengiami statybos
užbaigimo
dokumentai)

PANAUDOTAS FINANSAVIMAS IKI 2021 METŲ PABAIGOS

IŠ VISO → 7 077 369,64 EUR

Iš jų:

<i>ES</i>	<i>5 062 055,91 EUR</i>
<i>VB</i>	<i>501 030,98 EUR</i>
<i>SB</i>	<i>690 711,98 EUR</i>
<i>PRIVAČIOS LĖŠOS</i>	<i>403 974,87 EUR</i>
<i>KITOS VIEŠOSIOS LĖŠOS</i>	<i>419 595,90 EUR</i>



AČIŲ UŽ DĖMESĮ ☺

*ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66
372,
faks. (8 387) 66 365, el. p. savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas
188766722*

2022 m.

