

VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2015 m. rugsėjo 3 d. Nr. IV-685

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas

Veiksmai*	Veiksmų pokyčių vertinimas**
<b>Sitiprybės</b>	
1. Daugeliui Vilniaus regione esančių savivaldybių (išskyrus Ukmergės rajono savivaldybę) būdingas santykinai žemas registruoto nedarbo lygis ir (ar) sparčius registruoto nedarbo lygio mažėjimas	Per 2020 ir 2021 metus dėl COVID-19 pandemijos įtakos nedarbas išaugo visoje šalyje. Švenčionių rajone bedarbių proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų 2019 m. sudarė 8,7 proc., 2020 m. - 10,8 proc., 2021 m. - 11,1 proc. Registruotas nedarbas Švenčionių rajone nuo 2021 m. sausio mėnesio iki 2021 m. gruodžio mėnesio palaipsniui mažėjo (nuo 13 proc. iki 9,8 proc.), tačiau vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus asmenų sudarė 11,1 proc. (daugiau nei praėjusiais metais (2020 m. - 10,8 proc.)). Tokia pat situacija yra su registruotu nedarbu šalyje (nuo 2021 m. sausio mėnesio iki 2021 m. gruodžio mėnesio registruotas nedarbas mažėjo (nuo 16,4 proc. iki 10,2 proc.)), tačiau vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus asmenų sudarė 13,0 proc. (daugiau nei praėjusiais metais (2020 m. - 12,6 proc.)). Tokia situacija susidarė tik dėl to, kad šalyje išsivyravus pandemijai, metų pradžioje nedarbo lygis buvo gana didelis, palyginus su metų viduriu bei pabaigos duomenimis. Išvados vidurkis, daroma išvada, kad vidutinis nedarbo lygis tiek šalyje, tiek Švenčionių rajone augo. Tačiau lyginant 2021 metų pradžios ir metų pabaigos duomenis (pagal mėnesius), nedarbo lygis tiek šalyje, tiek Švenčionių rajone buvo linkęs mažėti.
2. Gyventojų skaičius (vertinant viso regiono mastu) santykinai stabilus	Gyventojų skaičius rajone mažėjantis. Nuo 2016 m. iki 2022 m. jis sumažėjo 10,94 proc. (nuo 25 180 iki 22 425, t. y. sumažėjo 2 755 gyventojais). Tačiau stebint gyventojų mažėjimo tendenciją rajone, pastebima, kad nuo 2018 metų ji linkusi mažėti, t.y. 2018 m. - 2,78 proc., 2019 m. - 2,04 proc., 2020 m. - 1,97 proc., 2021 m. - 1,90 proc., 2022 m. - 0,30 proc. (išankstiniai duomenys).
3. Aukštas artimiausiose Vilniaus miesto priegose esančių Vilniaus regiono dalių investicinis potencialas	x
<b>Silpnybės</b>	
1. Maža materialinių investicijų apimtis ir nediversifikuota šių investicijų struktūra	x
2. Dideli ekonominio aktyvumo netolygumai	x
3. Žemas darbo jėgos aktyvumo lygis	x
4. Gyventojų skaičiaus mažėjimas miestuose (išskyrus Vilniaus miestą)	Gyventojų skaičius rajone mažėjantis. Nuo 2016 m. iki 2022 m. jis sumažėjo 10,94 proc. (nuo 25 180 iki 22 425, t. y. sumažėjo 2 755 gyventojais). Tačiau stebint gyventojų mažėjimo tendenciją rajone, pastebima, kad nuo 2018 metų ji linkusi mažėti, t.y. 2018 m. - 2,78 proc., 2019 m. - 2,04 proc., 2020 m. - 1,97 proc., 2021 m. - 1,90 proc., 2022 m. - 0,30 proc. (išankstiniai duomenys).
5. Aktyvi švytuoklinė migracija (lema didelius CO <sub>2</sub> išmetimus)	x
6. Intensyvi ir dispersiška urbanizacija su Vilniaus miesto savivaldybe besiribojančiose teritorijose	x
<b>Galimybės</b>	
1. TEN-T koridorių ir europinių magistralių jungčių plėtra šalyje	x
2. Paslaugų vartotojų suminis perkamosios galios augimas (dėl gyventojų pajamų augimo ir j Lietuvos atvykstančių turistų srauto augimo)	Švenčionių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, turistų skaičius labai mažėja. Tą įtakojo visoje šalyje prasidėjusi pandemija. Remiantis Statistikos departamento duomenimis turistų skaičius Švenčionių rajone 2017 m. siekė 1716, 2018 m. - 2635, 2019 m. - 3733. Padidėjimas sudarė net 54,03 proc. Šis rodiklis kiekvienais metais stabiliai augo iki 2019 metų. Nuo 2020 metų rodiklis sparčiai ėmė kristi dėl šalį užklupusios pandemijos (2020 m. pabaigos duomenimis, apgyvendintų turistų skaičius Švenčionių rajone sudarė 2 398 turistus). Tuo pat metu yra didinama minimali mėnesinė alga bei auga vidutinis bruto darbo užmokestis. Švenčionių rajone bruto darbo užmokestis nuo 2015 m. išaugo net 50,21 proc. (nuo 605,60 Eur (2015 m. IV ketvirtis) iki 1216,50 Eur (2021 m. III ketvirtis)).
3. Mažesnės nekilnojamojo turto kainos skatinis rinktis gyvenamąją vietą ne regiono centre (Vilniaus mieste), o aplinkinėse teritorijose esančiose urbanistiniuose centruose	x
<b>Grėsmės</b>	
1. Vilniaus regiono ekonominis augimas sustabdytas darbo jėgos trūkumas	x
2. Aktyvus aukštas pajamas gaunančių Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų persikėlimas į gretimas savivaldybes lems gentrifikacijos procesus ir pažeis ekologinę prasme svarbias teritorijas	x

\* Nurodoma programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai pasikėlusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;

\*\* Vertinami veiksmų pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasiekta programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų, niklinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Nr.	Tikslas / uždavinys / priemonės / veiksmo pavadinimas*	Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Programos įgyvendinimo rodikliai**				Programos įgyvendinimo veiksmams				Priemonės / veiksmams įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)				Priemonės / veiksmams įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)				Papildoma informacija, paaiškinimai	
				Suplanuota 2022 m. pasiekti reikšmė***	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė****	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė*****	Veiksmo atitinkantis projekto Nr.*****	Iš viso	Planojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planojamas skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso:	Išskirtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išskirtas veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos					
1.	Tikslas: Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinami naujų vietinių darbo vietų kūrinių tikslinėse ir susietose teritorijose	1-E	Efekto vertinimo kriterijus: Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje, kuriose yra tikslinių teritorijų (proc.)	70,9	67,9	x															
1.1.	Uždavinys: Pritaikyti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas	1-R-1	Rezultato vertinimo kriterijus: Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse (tūkst. Eur)	78883	77750	x															
		1.1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km.	0,528	0,528	0,528															
1.1.1.	Priemonė: Vietinių materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) išlomis numatomas įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau - vietinių investicijų priemonės)		<i>Teritorijos paruošimas plyno lanko investicijoms Švenčionių mieste (transporto infrastruktūros sutvarkymas)</i>																		
1.1.1.2	Priemonė: Teritorijos paruošimas plyno lanko investicijoms Švenčionių mieste (transporto infrastruktūros sutvarkymas)	1.1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km.	0,528	0,528	0,528															Rodiklis pasiekta įgyvendinus 1.1.3 veiksmą „Teritorijos paruošimas ir transporto infrastruktūros sutvarkymas plyno lanko investicijoms Švenčionių mieste“.
												ES	0	SB	0		ES	0	SB	0	Švenčionių miesto pramonės rajono (plyno lanko) teritorijoje nutiesta nauja Palaminės gatvė (įrengta

1.1.3v	Veiksmas: 1 teritorijos planavimo ir transporto infrastruktūros sutvarkymas plėno lauko investicijoms Švenčionių mieste	1.1-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,528		0,528	2016	2018	Išbaigtas	nd	724000	VB	0			514622.17	VB	238975			238975		0	Realizuojami darbai, šaligatvis, apšvietimas. Taip pat, siekiant sudaryti sąlygas smagiai pasiekti plėno lauko teritoriją, žemutinės gatvėje nutiestas šaligatvis su apšvietimu pėsčiųjų eismui organizuoti. Teritorijoje įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai.				
1.4.	Uždavinys: Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinkinį gyvenamąją vietų darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinės teritorijos ir numatoma teritorijoms priskiriamose urbanistiniuose centruose).	1-R-4	Rezultato vertinimo kriterijus: Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto savivaldybės), proc.	36	36	x																						
		1.4-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	137,215.19	137,215.19	x																						
		1.4-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gvy. (išskyrus savivaldybų centrus), m2	381,342.65	381,342.65	x																						
		1.4-P-10	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	11.72	10.76	x																						
		1.4-P-11	Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	20	13	x																						
		1.4-P-14	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamas vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytas gyvenamojo vandens tiekimo tinklais	100	100	x																						
		1.4-P-15	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gėrimo įrenginių	3000	3000	x																						
		1.4-P-16	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytas nuotekų surinkimo tinklais	287	287	x																					Rodiklis bus pasiekta įgyvendinus 1.4.12 veiksmą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“	
1.4.1	Priemonė: Viešųjų investicijų priemonės		Švenčionių miesto (tikslinės teritorijos), Švenčionių ir Pabrūdės miestų (susietų teritorijų) daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo kompleksinis sutvarkymas (kvartalines renovacijos priemonės): sutvarkant viešąsias erdves ir išnaujinant infrastruktūrą (transporto, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą), gamtinio kraško tvarkymas Švenčionių rajone (Šaulėtkio gatvės ruošo, Švenčionių gatvės ruošo, Rytos gatvės), Ateities gatvės, Turgaus gatvės.																									
1.4.1.4.	Priemonė: Švenčionių miesto (tikslinės teritorijos), Švenčionių ir Pabrūdės miestų (susietų teritorijų) daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo kompleksinis sutvarkymas (kvartalines renovacijos priemonės): sutvarkant viešąsias erdves ir išnaujinant infrastruktūrą (transporto, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą), gamtinio kraško tvarkymas Švenčionių rajone (Šaulėtkio gatvės ruošo, Švenčionių gatvės ruošo, Rytos gatvės), Ateities gatvės, Turgaus gatvės.	1.4-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	22,080.52		22,080.52																				Rodiklis pasiekta įgyvendinus 1.4.9 veiksmą „Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Tarkos ir Švenčionių gatvių, sutvarkymas“.		
		1.4-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gvy. (išskyrus savivaldybų centrus), m2	114,671.58		x																					Rodiklis bus pasiekta įgyvendinus 1.4.10 („Kompleksinis Švenčionių rajono Pabrūdės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“) ir 1.4.11 („Kompleksinis Švenčionių miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“) veiksmus. Veiksmas 1.4.10 („Kompleksinis Švenčionių rajono Pabrūdės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“) yra įgyvendintas.	
		1.4-P-10	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	3.21		x																					Rodiklis bus pasiekta įgyvendinus 1.4.30 („Šaulėtkio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.“), 1.4.31 („Švenčionių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių mieste“), 1.4.32 („Rytos gatvės rekonstravimas Švenčionių mieste“) ir 1.4.46 („Gatvių rekonstravimas Švenčionių mieste“) veiksmus. Veiksmas 1.4.30, 1.4.31, 1.4.32 jau yra įgyvendinti.	
		1.4-P-11	Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismų gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.	2		x																					Rodiklis bus pasiekta įgyvendinus 1.4.46 veiksmą „Gatvių rekonstravimas Švenčionių mieste“.	
		1.4-P-14	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytas gyvenamojo vandens tiekimo tinklais	100		x																					Rodiklis bus pasiekta įgyvendinus 1.4.12 veiksmą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“.	
		1.4-P-15	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gėrimo įrenginių	3000		x																						Rodiklis bus pasiekta įgyvendinus 1.4.12 veiksmą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“.
		1.4-P-16	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytas nuotekų surinkimo tinklais	287		x																						Rodiklis bus pasiekta įgyvendinus 1.4.12 veiksmą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“. Bi 2022 m. gyventojų, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytas nuotekų surinkimo tinklais, skaičius sudaro - 214.
		1.4.9 v	Veiksmas: Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Tarkos ir Švenčionių gatvių, sutvarkymas	1.4-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	22,080.52		22,080.52	2017	2019	Išbaigtas	Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-01-0002	666177.91	ES	566251.21		SB	49963.36	666177.91	ES	566251.21		SB	49963.36	49963.36	49963.36	49963.36	Projektas įgyvendinamas metu kompleksiniai sutvarkyta daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Tarkos ir Švenčionių gatvių teritorija. Sutvarkyti privažiavimo keliai, automobilų stovėjimo aikštelės daugiabučiu namų kiemose, įrengtos penkos vaikų žaidimų ir poilsio aikštelės, sporto įrenginiai skirti bendrosiomis poreikių tenkinimui, taip pat mažųjų architektūra, sutvarkyti želdiniai. Aštrinti apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai, atnaujinti pėsčiųjų takai ir įrengti šaligatviai bei atnaujinti lietus nuotekų šalinimo tinklai. Sukurtas darai aplinka, kurioje daugiabučių namų gyvenojams sudarytos patogios gyvenimo sąlygos. Rodiklis pasiekta.
1.4.10 v	Veiksmas: Kompleksinis Švenčionių rajono Pabrūdės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas	1.4-P-5	Produkto vertinimo kriterijus: Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gvy. (išskyrus savivaldybų centrus), m2			70,845.70	2018	2020	Išbaigtas	Nr. 08.1.2-CPVA-R-908.01-0006	1426416.79	ES	1210202.49		SB	109431.73	1426416.79	ES	1210202.49		SB	109431.73	109431.73	109431.73	109431.73	Projektas įgyvendinamas dviem etapais. 1. Kompleksiniai sutvarkyta gyvenamoji aplinka talia daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Vilniaus g. - buvo atlikti privažiavimų, automobilų stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai, pėsčiųjų takų, šaligatvių dangų rekonstravimo, lietus nuotekų, daugiabučiams sporto aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, pėsčiųjų, lauko žaidimo takų statyba, skalbinių džiovinimo aikštelė, apšvietimas, želdynų sąformavimo/atsauginimo, aušlų su išdailinamomis įrengimo darbai. 2. Atnaujinta viešoji erdvė prie Žemėnos upės, pritaikant vietos bendrosiomis poreikiams - buvo pašalinti nevertingi krūmai, modžiai, apželdinta teritorija, įrengtas pėsčiųjų takas, apšvietimas, nauji mažosios architektūros elementai (sodukai su išdailinamomis, pavėsinė), vaikų žaidimo aikštelė, daugiabučinė sporto aikštelė su aikštelės bėgimo įrenginiais (tinklai, krepšinio stovai ir t.t.), lauko teniso stalis, įrengtas lietus nuotekos, aptvertos visos aikštelės. Projektas yra baigtas. Rodiklis pasiekta.		
				114,671.58								ES	1193426.53		SB	105319.99		ES	1193530.90		SB	103358.09	103358.09	103358.09	103358.09	Projektas įgyvendinamas metu buvo numatyta sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką Švenčionių miesto gyvenamojo - atnaujinta Švenčionių miesto kvartalo, esančio tarp Žemėnos ir Žibūčių g. viešoji erdvė bei sporto aikšlėms prie Švenčionių Karaliaus Mindaugo gimnazijos. Kompleksiniai tvarkyti gyvenamąją aplinką daugiabučiu gyvenamųjų namų kvartalo tarp Žemėnos ir Žibūčių gatvių		

1.4.11 v	Veiksmas: Kompleksinis Švenčionių miesto viešųjų erdvių sutvarkymas	1.4-P-5	Produkto vertinimo kriterijai: Naujos atviro erdvės vietovės nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybų centrus), m2	100	0.00	2018	2021	Igyvendinamas	Nr. 08.2.1-CPVA-R-908.01-0007	1404266.51	VB	105319.99	0	0	1402199.06	VB	105310.07	0	0	Švenčionių mieste, rekonstruoti pravažiavimo į kiemus keliai, atlikti automobilį stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai, įrengti pėsčiųjų takai ir šaligatviai bei lietus nuotekų tinklai. Teritorijoje atnaujintos žaliosios zonos, įrengtos naujos poilsio zonos ir vaikų žaidimų aikštelės. Įrengtas modernus LED apšvietimas. Lauko gatvės teritorijoje įrengta namų rodikliams bei teniso kortų aikštelė. Išplėstas aikštynas, įrengti bėgimo takai, šuolio į vėliavą ir runelio stūmos sektorius, bėgimo sektorius, futbolo aikštelė, lauko gimnastikos siena. Projekto veiklos baigtos. 2020 m. gruodžio 1 d. buvo pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Rodiklis numatytas paraiškėje ir finansavimo sutartyje, yra pasiekta. Iš sudaro - 49581,88 m2.	
1.4.12 v	Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone	1.4-P-14	Produkto vertinimo kriterijai: Gyventojai, kuriems teikiama vandens tiekimo paslauga naujai pastatytas geriamojo vandens tiekimo tinklais	100	125	2018	2021	Igyvendinamas	Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0009	1480916.37	ES	740084.39	0	418849.10	1061267.4	ES	530365.83	0	403974.87	"Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčioniuose" ir "Vandens ruošimo įrenginių statyba Naujųjų Zadvarninkų kaime Švenčionių rajone" veiklos faktiškai yra užbaigtos, bei APVA atsisakytas tik už veiklą "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčioniuose". Už veiklą "Vandens ruošimo įrenginių statyba Naujųjų Zadvarninkų kaime Švenčionių rajone" bus atsisakyta šiais metais, remiantis AIVIKS (informacinė sistema "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema") vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos duomenimis. Veikla "Nuotekų tinklų plėtra Adakūnėlio gatvėje Švenčionių mieste" šiuo metu vykdoma. Planuojama iki 2022 m. rugpjūčio mėn. užbaigti. Iki 2022 m. gyventojai, kuriems teikiama vandens tiekimo paslauga naujai pastatytas geriamojo vandens tiekimo tinklais, skaičius sudaro - 125. Rodiklis pasiekta. Iki 2022 m. gyventojai, kuriems teikiama paslauga naujai pastatytas nuotekų surinkimo tinklais, skaičius sudaro - 214.	
		1.4-P-15	Produkto vertinimo kriterijai: Gyventojai, kuriems teikiama vandens tiekimo paslauga iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens geriamojo įrenginių	3000	0						Kitos viešosios lėšos	0	Privatios lėšos	321982.88		Kitos viešosios lėšos	0	Privatios lėšos			0
		1.4-P-16	Produkto vertinimo kriterijai: Gyventojai, kuriems teikiama paslauga naujai pastatytas nuotekų surinkimo tinklais	287	214						ES	263894.65	0.00	46121.95		ES	263894.65	0.00			46121.95
1.4.30 v	Veiksmas: Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.	1.4-P-10	Produkto vertinimo kriterijai: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	3.21	0.63	2017	2020	Baigtas	Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0017	310464.30	ES	263894.65	0.00	46121.95	ES	263894.65	0.00	46121.95	Atlikti Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimo darbai: įrengta asfalto dangų, pagrindai, šaligatvis, nuvažiuos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas. Projekto baigtas. Rodiklis pasiekta.		
1.4.31 v	Veiksmas: Švenčionių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių mieste	1.4-P-10	Produkto vertinimo kriterijai: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km		0.45	2018	2019	Baigtas	Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0012	339737.97	ES	288777.27	0	50960.70	ES	288777.27	0	50960.70	Atlikti Švenčionių gatvės dalies rekonstrukcijos darbai: įrengti pagrindai, paklotas asfalto dangas, įrengti gatvės ir šaligatvio bortai, šaligatviai, nuvažiuos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas, įrengtos automobilį stovėjimo vietos, esimo organizavimo priemonės. Projekto baigtas. Rodiklis pasiekta.		
1.4.32 v	Veiksmas: Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionių mieste	1.4-P-10	Produkto vertinimo kriterijai: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km		0.64	2018	2020	Baigtas	Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0018	331695.61	ES	281941.26	0	49270.35	ES	281941.26	0.00	49270.35	Atlikti Ryto gatvės rekonstrukcijos darbai: įrengti asfalto dangas, pagrindai, įrengtas viešasis pėsčiųjų takas, bendiniai, atnaujintas gatvės apšvietimas ir tinklai, paviršinio vandens surinkimo sistema. Projekto baigtas. Rodiklis pasiekta.		
1.4.46 v	Veiksmas: Gatvių rekonstravimas Švenčionių mieste	1.4-P-10	Produkto vertinimo kriterijai: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km		0	2019	2021	Igyvendinamas	Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0030	1024788.43	ES	737442.52	0	210345.91	ES	727092.30	0	154679.10	2020 metais projekto įgyvendinimo metu atlikti Ateities ir Turgaus gatvių Švenčionių mieste rekonstrukcijos darbai (opie 1,49 km) ir įdiegtos esimo saugumo priemonės - 2 vnt. Įrengta asfalto dangas, nuvažiuos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, gatvių ir šaligatvių bortai, šaligatviai, kelio ženklai. Rodikliai bus pasiekti 2022 m.		
		1.4-P-11	Produkto vertinimo kriterijai: Įdiegtos saugų esmų geriančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.		2						0	Kitos viešosios lėšos	77000	Privatios lėšos	0	Kitos viešosios lėšos	143017.03	Privatios lėšos		0	

\*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateiktas formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriats įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslų, uždavinių, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

\*\* Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

\*\*\* Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamą programos tikslo (tų), uždavinių (tų) ar priemonės (tų) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės pateikta informacija apie kriterijų siekiamą reikšmę 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamą veiksmo produkto vertinimo kriterijų ir reikšmes turi atitikti veiksmų atitinkamo projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmų atitinkamo projekto sutartis nėra sudaryta arba sudaryta projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijus, lentelėje įrašoma „nd“.

\*\*\*\* Lentelėje pateikiama informacija apie šį ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamą programos tikslo (tų) ir uždavinių (tų) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas“ ir „Produkto sukūrimo grafikas (kaupiamųjų būdų)“ pateiktu informacija.

\*\*\*\*\*Pateikiama informacija apie programoje numatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būdą, pvz.: -vegtama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspresta neteikti paraiškis, nuspresta neįgyvendinti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

\*\*\*\*\* Jeigu veiksmų atitinkamą projektą numatyta finansuoti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateiktas įgyvendinančiai institucijai paraiškį dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.