

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Efektro rodiklis: 1-E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje, kuriose yra tikslinių teritorijų (proc.), 2017 m.	66,9		
1.1. Uždavinys	Pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse (tūkst. Eur), 2017 m.	75000		

						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2017 m.	1		
1.1.3v Veiksmas	Teritorijos paruošimas ir transporto infrastruktūros sutvarkymas plyno lauko investicijoms Švenčionėlių mieste	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. gruodžio mėn. užbaigti Pašaminės g. Švenčionių r. Švenčionėlių sen., statybos darbai. Įrengta asfaltbetonio danga ir šaligatviai. Atliekami kadastriniai matavimai.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	724	110.800,60				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.3.Uždavinys	Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose).	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			Rezultato rodiklis: 1-R-4 Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto savivaldybės), proc.	35		
						Produkto rodiklis: 1.4-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² , 2017 m.	0		
						Produkto rodiklis: 1.4-P-3 Renovuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai, km 2017 m.	0		
						Produkto rodiklis: 1.4-P-6 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), m ² , 2017 m.	0		
						Produkto rodiklis: 1.4-P-11 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2017 m.	0		

1.3.9v Veiksmas	Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių, sutvarkymas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. sausio 23 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis. Įvykdytas Statybos darbų rangos pirkimas bei 2017 m. birželio 30 d. pasirašyta Statybos darbų rangos sutartis. 2017 m. rugpjūčio mėnesį pradėti rangos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70.228	5.019,05			
			Valstybės biudžeto lėšos	70.228	1.828,11			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	795.918	20.714,04			
1.3.10v Veiksmas	Kompleksinis Pabradės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Vilniaus gatvėje, sutvarkymas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto paraiška pateikta 2017 m. gruodžio 29 d. 2017 m. spalio 11 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos raštas „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patikslinimo“.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	88.663	0			
			Valstybės biudžeto lėšos	88.663	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	1.004.847	0			
1.3.11v Veiksmas	Kompleksinis Švenčionėlių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Žemutinės ir Žilvičių gatvių, sutvarkymas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto paraiška pateikta 2017 m. kovo 30 d. Projekto paraiška atsiimta. 2017 m. spalio 11 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos raštas „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patikslinimo“.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	88.625	0			
			Valstybės biudžeto lėšos	88.625	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			

			ES lėšos	1.004.417	0			
1.3.11v Veiksmas	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių, Pabradės, Švenčionėlių miestuose (kompleksiškai tvarkomų teritorijų ribose)	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	UAB „Vilniaus vandenys“ projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“ paraiška pateikta 2017 m. lapkričio 24 d. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ paraiška pateikta 2017 m. gruodžio 21 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	204.438	0			
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	477.021	0			
			ES lėšos	681.459	0			
1.3.35v Veiksmas	Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto paraišką planuojama pateikti iki 2018 m. gegužės 31 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93.735,88	0			
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	531.170	0			
1.3.36v Veiksmas	Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių mieste	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto paraiška pateikta 2017 m. spalio 31 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67.275	0			
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			

			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	381.225	0			
1.3.37v Veiksmas	Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionių mieste	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto paraišką planuojama pateikti iki 2018 m. birželio 29 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93.150	0			
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	527.850	0			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	706.114,88	5.019,05	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	247.516	1.828,11			
			Kitos viešosios lėšos	724	110.800,60			
			Privačios lėšos	477.021				
			ES lėšos	4.926.886	20.714,04			

**III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

2017 m. spalio 11 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos raštas „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patikslinimo“.