

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Efektro rodiklis: 1-E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje, kuriose yra tikslinių teritorijų (proc.), 2019 m.	67,5		
1.1. Uždavinys	Pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse (tūkst. Eur), 2019 m.	76 000		
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Bendras rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis, km, 2019 m.	0,528		
1.1.3 v Veiksmas	Teritorijos paruošimas ir transporto infrastruktūros sutvarkymas plyno lauko investicijoms Švenčionėlių mieste	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	Švenčionėlių miesto pramonės rajono (plyno lauko) teritorijoje nutiesta nauja Pašaminės gatvė (įrengta važiuojamoji dalis, šaligatvis, apšvietimas). Taip pat, siekiant sudaryti sąlygas saugiai pasiekti plyno lauko teritoriją Žemutinės gatvėje nutiestas šaligatvis su apšvietimu pėsčiųjų eismui organizuoti. Teritorijoje įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai.
			Savivaldybės biudžeto lėšos	0	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	238 975				
			Kitos viešosios lėšos	724000	275647,17				
			Privačios lėšos	0	0				
ES lėšos	0	0							

1.4. Uždavinys	Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose).	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			Rezultato rodiklis: 1-R-4 Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto savivaldybės), proc.	35						
						Produkto rodiklis: 1.4-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² , 2019 m.	101 860	22 080,52					
						Produkto rodiklis: 1.4-P-2 Renovuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai, km 2019 m.	4,36						
						Produkto rodiklis: 1.4-P-5 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), m ² , 2019 m.	263 331						
						Produkto rodiklis: 1.4-P-10 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2019 m.	12,48						
1.4.9 v Veiksmas	Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionių gatvių, sutvarkymas	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	Produkto rodiklis: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² , 2019 m.	20 464	22 080,52	Projekto įgyvendinimo metu kompleksiskai sutvarkyta daugiabučių namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionių gatvių teritorija. Sutvarkyti privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės daugiabučių namų kiemuose, įrengtos penkios vaikų žaidimo ir poilsio aikštelės, sporto įrenginiai skirti bendruomenės poreikių tenkinimui, taip pat mažoji architektūra, sutvarkyti želdiniai. Atlikti apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai, atnaujinti pėsčiųjų takai ir įrengti šaligatviai bei atnaujinti lietaus nuotekų šalinimo tinklai. Sukurta darni aplinka, kurioje daugiabučių namų gyventojams sudarytos patogios gyvenimo sąlygos.				
										Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70 228	50 020,87
											Valstybės biudžeto lėšos	70 228	49 964,70
											Kitos viešosios lėšos	0	0
											Privačios lėšos	0	0
	ES lėšos	795 918	566 249,85										
1.4.10 v Veiksmas	Kompleksiškas Švenčionių rajono Pabradės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Projekte numatyta įgyvendinti dvi veiklas: 1. Kompleksiškai sutvarkyti gyvenamąją aplinką šalia daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Vilniaus g. - buvo atlikti pravažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai, pėsčiųjų takų, šaligatvių dangų rekonstravimo, lietaus nuotekų, daugiafunkcinės sporto aikštelės, vaikų žaidimo aikštelių, pavėsinių, lauko žaidimo šaškių stalo, skalbinių džiovimo aikštelių, apšvietimo, želdynų suformavimo/atnaujinimo, suolų su šiukšliadėžėmis įrengimo darbai. Šiuo metu vyksta statybos užbaigimo darbai. 2. Atnaujinti viešąją erdvę prie Žeimenos upės, pritaikant vietos bendruomenės poreikiams - buvo pašalinti nevertingi krūmai, medžiai, apželdinta teritorija, įrengtas pėsčiųjų takas, apšvietimas, nauji mažosios architektūros elementai (suoliukai su šiukšliadėžėmis, pavėsinė), vaikų žaidimo aikštelė, daugiafunkcinė sporto aikštelė su aikštelėms būtina įranga (tinklai, krepšinio stovai ir t.t), lauko stalo teniso stalas, įrengtos lietaus nuotekos, aptvertos visos aikštelės (2019 m. veikla baigta).				
										Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	307 906	363765,77
											Valstybės biudžeto lėšos	88 663	84707,72
											Kitos viešosios lėšos	0	0
											Privačios lėšos	0	0
	ES lėšos	1 091 759,95	972796,95										

1.4.11 v Veiksmas	Kompleksinis Švenčionių miesto viešųjų erdvių sutvarkymas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto įgyvendinimo metu buvo numatyta sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką Švenčionių miesto gyventojams - atnaujinta Švenčionių miesto kvartalo, esančio tarp Žemutinės ir Žilvičių g., viešojo erdvė bei sporto aikštynas prie Švenčionių progimnazijos. Kompleksiškai tvarkant gyvenamąją aplinką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Žemutinės ir Žilvičių gatvių Švenčionių mieste rekonstruoti pravažiavimo į kiemus keliai, atlikti automobilių stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai, įrengti pėsčiųjų takai ir šaligatviai bei lietaus nuotekų tinklai. Teritorijoje atnaujintos žaliosios zonos, įrengtos naujos poilsio zonos ir vaikų žaidimų aikštelės. Įrengtas modernus LED apšvietimas. Lauko gatvės teritorijoje įrengta rampa riedučiams bei teniso kortų aikštelė. Išplėstas aikštynas, įrengti bėgimo takai, šuolio į tolį ir rutulio stūmimo sektorius, bėgimo sektorius, futbolo aikštelė, lauko gimnastikos sienelės prie Švenčionių progimnazijos. Rangos darbai atlikti, šiuo metu vyksta statybos užbaigimo procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	314 077,44	308471,59			
			Valstybės biudžeto lėšos	88 625,05	87697,25			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	1 091 329,56	995711,78			
1.4.12 v Veiksmas	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių, Pabradės, Švenčionių miestuose (kompleksiškai tvarkomų teritorijų ribose)	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekte „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“ (projekto vykdytojas UAB "Vilniaus vandenys") 2019 m. įgyvendinta projekto veikla „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionių mieste“. Švenčionių mieste (Malūno, Ateities, Ryto, Turgaus, Lauko g.) nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai, pasiektas veiklos rodiklis - 3,69 km. Taip pat vykdomi projektavimo darbai vandens ruošimo įrenginių statybai Naujųjų Zadvarniukų kaime Švenčionių rajone.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	204 438	296540,41			
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	477 021	117176,59			
			ES lėšos	681 459	419227,04			
1.4.31 v Veiksmas	Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Atlikti Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimo darbai: įrengta asfalto danga, pagrindai, šaligatvis, nuvažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas. Rodiklis bus skaičiuojamas 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	46 121,95	44 815,41			
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	447,7	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	263 894,65	253 953,99			

1.4.32 v Veiksmas	Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių mieste	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0,45	0,45	Atlikti Švenčionėlių gatvės dalies rekonstrukcijos darbai: įrengti pagrindai, paklota asfalto danga, įrengti gatvės ir šaligatvio bortai, šaligatviai, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas, įrengtos automobilių stovėjimo vietos, eismo organizavimo priemonės.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50 960,70	50 960,70				
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
ES lėšos	288 777,28	288 777,27							
1.4.33 v Veiksmas	Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionėlių mieste	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Atlikti Ryto gatvės rekonstrukcijos darbai: įrengta asfalto danga, pagrindai, įrengtas vienpusis pėsčiųjų takas, bordiūrai, atnaujintas gatvės apšvietimas ir tinklai, paviršinio vandens surinkimo sistema. Rodiklis bus skaičiuojamas 2020 m.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	49 638,38	46 915,45				
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	484	0				
			Privačios lėšos	0	0				
ES lėšos	284 026,78	265 854,24							
1.4.47 v Veiksmas	Gatvių rekonstravimas Švenčionėlių mieste	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. rugpjūčio 19 d. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Ateities ir Turgaus gatvių rekonstrukcijos darbus. 2019 m. pradėti apšvietimo įrengimo ir pagrindų įrengimo darbai abiejose gatvėse.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	300 653,59					
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	77000				
			Privačios lėšos	0	0				
ES lėšos	735 357	0							
Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 344 024,16	1 161 490,20	X	X			
		Valstybės biudžeto lėšos	247 516,05	461 344,67					
		Kitos viešosios lėšos	724931,7	352647,17					
		Privačios lėšos	477 021	117 177					
		ES lėšos	5 232 522,22	3 762 571,12					