

**INFORMACIJA
APIE ŠVENČIONIŲ RAJONE VYKDOMOS
VILNAUS REGIONO INTEGRUOTOS
TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS
(ITVP) ĮGYVENDINIMĄ
2023 METAIS**



2024 m.



INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS INFORMACIJOS PATEIKIMO PAGRINDAS



Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V- 480 patvirtintų Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 61 ir 63** punktais teikiama ITVP įgyvendinimo informacija už 2023 m. savivaldybės tarybai ir Vidaus reikalų ministerijai: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fcfdad300b9a11e497f0ec0f2b563356/asr>*

2015 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu Nr. 1V-685 patvirtino Vilniaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą: <https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ff8ea920534011e5a4ad9dd3e7d17706/asr>

**„Savivaldybės administracija, įgyvendinanti programos veiksmus ataskaitiniu laikotarpiu, kartu su kitais programos veiksmų vykdytojais, konsultuodamasi su Vidaus reikalų ministerija, kasmet iki kovo 1 d. parengia, pristato savivaldybės tarybai ir pateikia Vidaus reikalų ministerijai didžiųjų miestų, mažų ir vidutinių miestų programos įgyvendinimo informaciją.“*

***„Programos įgyvendinimo informacija rengiama pagal gairių 4 priede pateiktą formą.“*

VILNIAUS REGIONO TIKSLINĖS IR SUSIETOS TERITORIJOS



SITUACIJOS ANALIZĖS POKYČIAI

Vilniaus regiono ITVP stiprybėms, silpnybėms (problemoms), galimybėms ir grėsmėms 2023 metais didelį poveikį darė bendroji ekonominė situacija

STIPRYBĖS

- *Daugeliui Vilniaus regione esančių savivaldybių (išskyrus Ukmergės rajono savivaldybę) būdingas santykinai žemas registruoto nedarbo lygis ir (ar) spartus registruoto nedarbo lygio mažėjimas*
- *Gyventojų skaičius (vertinant viso regiono mastu) santykinai stabilus*
- *Aukštas artimiausiose Vilniaus miesto prieigose esančių Vilniaus regiono dalių investicinis potencialas*

SILPNYBĖS

- *Maža materialinių investicijų apimtis ir nediversifikuota šių investicijų struktūra*
- *Dideli ekonominio aktyvumo netolygumai*
- *Žemas darbo jėgos aktyvumo lygis*
- *Gyventojų skaičiaus mažėjimas miestuose (išskyrus Vilniaus miestą)*
- *Aktyvi švytuoklinė migracija (lemia didelius CO₂ išmetimus)*
- *Intensyvi ir dispersiška urbanizacija su Vilniaus miesto savivaldybe besiribojančiose teritorijose*


GALIMYBĖS

- *TEN-T koridorių ir europinių magistralių jungčių plėtra šalyje*
- *Paslaugų vartotojų suminės perkamosios galios augimas (dėl gyventojų pajamų augimo ir į Lietuvą atvykstančių turistų srauto augimo)*
- *Mažesnės nekilnojamojo turto kainos skatins rinktis gyvenamąją vietą ne regiono centre (Vilniaus mieste), o aplinkinėse teritorijose esančiose urbanistiniuose centruose*


GRĖSMĖS

- *Vilniaus regiono ekonominį augimą sustabdys darbo jėgos trūkumas*
- *Aktyvus aukštas pajamas gaunančių Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų persikėlimas į gretimas savivaldybes lems gentrifikacijos procesus ir pažeis ekologinę prasmę svarbias teritorijas*

VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANO STRUKTŪRA



ŠVENČIONIŲ RAJONE, ĮGYVENDINANT INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMĄ, VYKDOMI 9 VEIKSMAI



1.1.3 VEIKSMAS

TERITORIJOS PARUOŠIMAS PLYNO LAUKO INVESTICIJOMS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE (TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS)

Rodiklio pavadinimas

1.1-P-5	<p>Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km</p>
----------------	---

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2016	Pabaiga 2018
-------------------------	-------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

514 622,17	VB	238 975
	Kitos viešosios išlaidos	275 647,17

Švenčionėlių miesto pramonės rajono (plyno lauko) teritorijoje nutiesta nauja Pašaminės gatvė (įrengta važiuojamoji dalis, šaligatvis, apšvietimas). Taip pat, siekiant sudaryti sąlygas saugiai pasiekti plyno lauko teritoriją Žemutinės gatvėje nutiestas šaligatvis su apšvietimu pėsčiųjų eismui organizuoti. Teritorijoje įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai.



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP
pasiektas – 0,528 km



1.4.9 VEIKSMAS

KOMPLEKSINIS ŠVENČIONIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO, ESANČIO TARP TAIKOS IR ŠVENČIONĖLIŲ GATVIŲ, SUTVARKYMAS

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²
----------------	--

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2017	Pabaiga 2019
------------------------	------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

666 177,91	ES	566 251,21
	VB	49 963,34
	SB	49 963,36

Projekto įgyvendinimo metu kompleksiškai sutvarkyta daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių teritorija. Sutvarkyti privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės daugiabučių namų kiemuose, įrengtos penkios vaikų žaidimų ir poilsio aikštelės, sporto įrenginiai skirti bendruomenės poreikių tenkinimui, taip pat mažoji architektūra, sutvarkyti želdiniai. Atlikti apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai, atnaujinti pėsčiųjų takai ir įrengti šaligatviai bei atnaujinti lietaus nuotekų šalinimo tinklai. Sukurta darni aplinka, kurioje daugiabučių namų gyventojams sudarytos patogios gyvenimo sąlygos.



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas – 22
080,52 m²



1.4.10 VEIKSMAS

KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS MIESTO VIEŠŪJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS

Rodiklio pavadinimas		Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga		Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos		
1.4-P-1	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	Pradžia 2018	Pabaiga 2020	ES	1 210 202,49	
				VB	106 782,57	
				SB	109 431,73	
				1 426 416,79		



Projekte įgyvendintos dvi veiklos:

Kompleksiškai sutvarkyta gyvenamoji aplinka šalia daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Vilniaus g. - buvo atlikti pravažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai, pėsčiųjų takų, šaligatvių dangų rekonstravimo, lietaus nuotekų, daugiafunkcinės sporto aikštelės, vaikų žaidimo aikštelių, pavėsinių, lauko žaidimo šaškių stalo, skalbinių džiovavimo aikštelių, apšvietimo, želdynų suformavimo/atnaujinimo, suolų su šiukšliadėžėmis įrengimo darbai.

Atnaujinta viešoji erdvė prie Žeimenos upės, pritaikant vietos bendruomenės poreikiams - buvo pašalinti nevertingi krūmai, medžiai, apželdinta teritorija, įrengtas pėsčiųjų takas, apšvietimas, nauji mažosios architektūros elementai (suoliukai su šiukšliadėžėmis, pavėsinė), vaikų žaidimo aikštelė, daugiafunkcinė sporto aikštelė su aikštelėms būtina įranga (tinklai, krepšinio stovai ir t.t), lauko stalo teniso stolas, įrengtos lietaus nuotekos, aptvertos visos aikštelės.



VEIKSMAS
ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas
ITVP pasiektas –70
845,70 m²



1.4.11 VEIKSMAS

KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO VIEŠŪJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-5	Produkto vertinimo kriterijus:
	Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), m ²

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia	Pabaiga
2018	2022

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1 403 940,38	ES	1 193 349,31
	VB	105 295,53
	SB	105 295,54

Projekto įgyvendinimo metu buvo numatyta sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką Švenčionėlių miesto gyventojams. Projekto metu atnaujinta Švenčionėlių miesto kvartalo, esančio tarp Žemutinės ir Žilvičių g., viešoji erdvė bei sporto aikštynas prie Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos. Kompleksiškai tvarkant gyvenamąją aplinką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Žemutinės ir Žilvičių gatvių Švenčionėlių mieste, rekonstruoti pravažiavimo į kiemus keliai, atlikti automobilių stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai, įrengti pėsčiųjų takai ir šaligatviai bei lietaus nuotekų tinklai. Teritorijoje atnaujintos žaliosios zonos, įrengtos naujos poilsio zonos ir vaikų žaidimų aikštelės. Įrengtas modernus LED apšvietimas. Lauko gatvės teritorijoje įrengta rampa riedučiams bei teniso kortų aikštelė.

Išplėstas aikštynas, įrengti bėgimo takai, šuolio į tolį ir rutulio stūmimo sektorius, bėgimo sektorius, futbolo aikštelė, lauko gimnastikos sienelės. Projekto veiklos baigtos.

VEIKSMAS
ĮGYVENDINTAS
Pasiektas rodiklis –
49 581,88 m²



1.4.12 VEIKSMAS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-13	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais
1.4-P-14	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių
1.4-P-15	Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2018	Pabaiga 2023
------------------------	------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1 869 846,80	ES	934 451,31
	SB	336 857,12
	Privačios lėšos	598 538,37

- ✓ Visos projekte numatytos veiklos yra užbaigtos
- ✓ 2024 m. sausio 31 d. pateiktas Galutinis mokėjimo prašymas

2023 M. GRUODŽIO MĖNESIO DUOMENIMIS PROJEKTE PASIEKTI RODIKLIAI:

- „Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (Gyventojų skaičius)“ - **103**.
- „Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (Gyventojų skaičius)“ - **3 051**.
- „Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (Gyventojų ekvivalentas)“ - **236**.

Visų rodiklių pasiekimas bus vertinamas 2024 m. liepos 31 d. (pagal projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimą, atsirado galimybė prašyti pratęsimo projektų rodiklių pasiekimui. Atitinkamai buvo kreiptasi į APVA, kuri sutiko pratęsti rodiklių atsiskaitymo terminą iki 2024 m. liepos mėn. Tai reiškia, kad galutinio rodiklio pasiekimo reikšmė bus vertinama tai datai).



1.4.29 VEIKSMAS

SAULĖTEKIO GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ M. ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
 Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas – 0,63 km

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-9	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km
----------------	---


Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2017	Pabaiga 2020
------------------------	------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

310 464,30	ES	263 894,65
	SB	46 121,95
	Kitos viešosios lėšos	447,70

Atlikti Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimo darbai: įrengta asfalto danga, pagrindai, šaligatvis, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas.



1.4.30 VEIKSMAS

ŠVENČIONĖLIŲ GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
 Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas – 0,45 km

Atlikti Švenčionėlių gatvės dalies rekonstrukcijos darbai: įrengti pagrindai, paklota asfalto danga, įrengti gatvės ir šaligatvio bortai, šaligatviai, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas, įrengtos automobilių stovėjimo vietos, eismo organizavimo priemonės.

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-9	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km
----------------	---

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2018	Pabaiga 2019
------------------------	------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

339 737,97	ES	288 777,27
	SB	50 960,70



1.4.31 VEIKSMAS

RYTO GATVĖS REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
 Rodiklis, numatytas ITVP pasiektas –
 0,64 km



Rodiklio pavadinimas

1.4-P-9	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km
----------------	---

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2018	Pabaiga 2020
-----------------	-----------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

331 695,61	ES	281 941,26
	SB	49 273,91
	VB	480,44

Atlikti Ryto gatvės rekonstrukcijos darbai: įrengta asfalto danga, pagrindai, įrengtas vienpusis pėsčiųjų takas, bordiūrai, atnaujintas gatvės apšvietimas ir tinklai, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema.

1.4.45 VEIKSMAS

GATVIŲ REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS

Rodikliai, numatyti ITVP pasiekti:
rekonstruotas 1,49 km ilgio kelias ir
įdiegtos 2 saugų eismą gerinančios
priemonės

Rodiklio pavadinimas

1.4-P-9	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km
1.4-P-10	Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia 2019	Pabaiga 2022
------------------------	------------------------

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

1 014 098,43	ES	736 949,52
	SB	134 131,88
	Kitos viešosios lėšos	143 017,03



Projekto įgyvendinimo metu atlikti Ateities ir Turgaus gatvių Švenčionėlių mieste rekonstrukcijos darbai. Įrengta asfalto danga, nuvažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, gatvių ir šaligatvių bortai, šaligatviai, kelio ženklai. Įdiegtos saugų eismą reguliuojančios ir aplinkosaugos priemonės - 2 vnt.



Igyvendinta

88,89 proc.

visų ITVP veiksmų



Faktiškai įgyvendinta

100 proc.

*visų ITVP veiksmų**

**1.4.12 VEIKSMAS „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE“ faktiškai įgyvendintas, veiklos baigtos. Su rangovais atsiskaityta 100 proc. Agentūrai pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Liko tik „formalumai“ ir galutinių rodiklių pasiekimo užfiksavimas 2024 m. liepos 31 d.*

ĮGYVENDINANT ITVP PASIEKTI PRODUKTO RODIKLIAI

<i>PRODUKTO RODIKLIAI</i>	<i>PASIEKTA REIKŠMĖ</i>
<i>1.1-P-5 Bendros rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km</i>	<i>0,528</i>
<i>1.4-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m²</i>	<i>22 080,52</i>
<i>1.4-P-5 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) m²</i>	<i>120 427,58</i>
<i>1.4-P-9 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km</i>	<i>3,21</i>
<i>1.4-P-10 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.</i>	<i>2</i>
<i>1.4-P-13 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais</i>	<i>103</i>
<i>1.4-P-14 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių</i>	<i>3 051</i>
<i>1.4-P-15 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais</i>	<i>236</i>

PER VISAŲ ITVP ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIJĄ PANAUDOTAS FINANSAVIMAS



<i>ES</i>	<i>5 475 817,02 EUR</i>
<i>VB</i>	<i>501 496,88 EUR</i>
<i>SB</i>	<i>882 036,19 EUR</i>
<i>PRIVAČIOS LĖŠOS</i>	<i>598 538,37 EUR</i>
<i>KITOS VIEŠOSIOS LĖŠOS</i>	<i>419 111,90 EUR</i>

IŠ VISO

7 877 000,36 EUR



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

*ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, VILNIAUS G. 19, 18116 ŠVENČIONYS, TEL. (8 387) 66 372,
FAKS. (8 387) 66 365, EL. P. SAVIVALDYBE@SVENCIONYS.LT
DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE, KODAS 188766722*

2024 M.